

Stan przygotowań inwestycji na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w Budżecie w 2013 r. (w zł)	Dodatkowe informacje	Komórka odpowiedzialna	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania Inwestycyjne					
1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	0,00	Prowadzi Miasto Częstochowa - zadanie przeniesione na 2014 r.	Miasto Częstochowa	87.253,00 na 2014 r.
2	Budowa wodociągu Lelów - osiedle	454 655,00	Czekamy na informacje o oszczędnościach w PROW w wyniku przetargów i dopiero będzie podpisana umowa o finansowaniu zewnętrznym.	Inwestycje i Remonty	
3	Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożemice)	600 000,00	Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku w formie zlecenia dokumentacji projektowej, a prace budowlane po uzyskaniu dofinansowania.	Referat Gospodarki Komunalnej	
4	Dokumentacja projektowa - droga Drochlin-Podlesie, dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	Czekamy na informacje o umieszczeniu przedmiotowej drogi przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, w planach realizacji powiatu.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
5	Odwodnienie ul. Polnej i Łąkowej w Lelowie	64 700,00	Jest realizowane - czekamy na regulacje prawne własności działki.	Referat Gospodarki Komunalnej	
6	Odwodnienie dróg na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie	22 140,00	W drugiej połowie roku będzie zlecona realizacja dokumentacji projektowej	Referat Gospodarki i Rozwoju	
7	Przebudowa drogi Staromieście - Brzozowa Góra	1 788 584,00	Czekamy na uwzględnienie protestu złożonego przez Gminę Lelów oraz Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	Referat Gospodarki i Rozwoju	
8	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku Szkoła Podstawowa - Brzozowa Góra	16 650,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu czerwcu i lipcu	Referat Gospodarki i Rozwoju	
9	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn	13 300,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu czerwcu i sierpniu	Referat Gospodarki i Rozwoju	
10	Przebudowa ul. Góreckiej w Lelowie - Zbyczyce	7 995,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu kwietniu W formie zlecenia dokumentacji projektowej.	Referat Gospodarki i Rozwoju	

11	Przebudowa drogi gminnej nr 689038S w Nakle	9 840,00	Zadanie będzie realizowane w okresie kwiecień - sierpień w formie zlecenia dokumentacji projektowej.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
12	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślęzanach (czołgowa)	397 905,00	Obecnie jest zleczone wykonanie dokumentacji projektowej. Do 28.02.2013 r, zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
13	Przebudowa drogi za kościołem w Drochlinie	17 220,00	Zadanie będzie realizowane w okresie kwiecień - wrzesień w formie zlecenia dokumentacji projektowej.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
14	Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie	46 125,00	Obecnie jest zleczone wykonanie dokumentacji projektowej. Do 04.03.2013 r, zostanie złożony wniosek do LGD PPJ na dofinansowanie zadania.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
15	Zakup trzech działek w Podlesiu	50 000,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dochodu zaplanowanego na ten cel.	Gospodarowanie Mieniem	
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	257 410,00	Jest wykonana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek do WFOŚiGW i oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.	Inwestycje i Remonty	
17	Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska Por. Werbińskiego w Lelowie	12 300,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu maju w formie zlecenia dokumentacji projektowej.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
18	Lampy uliczne w Melchowie	7 460,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu kwietniu i do sierpnia	Referat Gospodarki i Rozwoju	
19	Lampy uliczne w Nakle	15 641,00	Zadanie będzie realizowane w okresie kwiecień - sierpień.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
20	Budowa placu zabaw w Gródku	6 120,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu czerwcu po otrzymaniu aktu własności działek	Referat Gospodarki i Rozwoju	
21	Budowa placu zabaw w Lelowie	8 271,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu lipcu 2013 r.	Referat Gospodarki i Rozwoju	
22	Rozbudowa targowiska gminnego: "Mój Rynek"	2 923 562,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - lipiec 2013 r.	Inwestycje i Remonty	
23	Remont remizy strażackiej w m. Staromieście z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu	99 385,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - czerwiec 2013 r.	Inwestycje i Remonty	

24	Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR w Skrajniwie	139 905,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - listopad 2013 r.	Inwestycje i Remonty	
25	Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	119 507,00	Obecnie jest zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Do 04.03.2013 r, zostanie złożony wniosek do LGD PPJ na dofinansowanie zadania.	Inwestycje i Remonty	w 2014 r. 110.000,00
26	Zakup i montaż szamba oraz uporządkowanie Placu przy WDK w Staromieściu w ramach funduszu sołectkiego	12 114,00	Zadanie będzie realizowane od kwietnia do września	Inwestycje i Remonty	
27	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	18 231,00	Zadanie będzie realizowane w miesiącu wrześniu	Inwestycje i Remonty	
28	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	47 880,00	Obecnie jest zlecone wykonanie koncepcji remontu i kosztorysu. Do 04.03.2013 r, zostanie złożony wniosek do LGD PPJ na dofinansowanie zadania.	Inwestycje i Remonty	
29	Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	32 000,00	Obecnie jest zlecone wykonanie koncepcji remontu i kosztorysu. Do 04.03.2013 r, zostanie złożony wniosek do LGD PPJ na dofinansowanie zadania.	Inwestycje i Remonty	
30	Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej	55 411,00	Zadanie będzie realizowane od czerwca do listopada 2013 r.	Inwestycje i Remonty	
31	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II - wymiana źródła ciepła i instalacji C.O.	234 716,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z MKiDN. Obecnie trwa procedura odwoławcza, w związku z otrzymaniem punktacji 68,20 na 70,00 koniecznych.	Inwestycje i Remonty	
32	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie	201 733,00	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z MKiDN. Obecnie trwa procedura odwoławcza, w związku z otrzymaniem punktacji 68,20 na 70,00 koniecznych.	Inwestycje i Remonty	
33	Remont i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlesiu - w ramach funduszu sołectkiego	18 600,00	Zadanie będzie realizowane od maja do sierpnia	Inwestycje i Remonty	

34	Innowacyjna Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Gminie Lelów	25 000,00	W miesiącu kwietniu zostanie zlecona dokumentacja projektowa i będziemy oczekiwać na ogłoszenie przez LGD PPJ konkursu na dofinansowanie boisk pełnowymiarowych.	Inwestycje i Remonty wraz z Gminnym Centrum Sportu	
35	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z lodowiskiem w Lelowie	25 000,00	Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku w formie zlecenia dokumentacji projektowej, a prace budowlane po uzyskaniu dofinansowania.	Inwestycje i Remonty wraz z Gminnym Centrum Sportu	
36	Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie	25 000,00	Zadanie będzie realizowane po ogłoszeniu konkursu przez LGD PPJ i uzyskaniu dofinansowania	Inwestycje i Remonty wraz z Gminnym Centrum Sportu	
	Razem	7 784 360,00			

Zadania nieinwestycyjne

1	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lelów		Zadanie będzie zrealizowane do czerwca 2013 r.	Referat Oświaty	na najbliższej seji zostanie wprowadzone 144.000,00
	Razem				

Inspektor

 Edyta Dziura

Podinspektor

 Artur Mitek